

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 4 月 11 日 星期 四	气候	晴、多云、雨、阴	气温	12℃-17℃
监理人员动态:	李玲	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	范磊				
施工机械动态:					
施工进度情况	1#楼今日开始地下室1层模板架的搭设;2#楼上午11:30左右完成基础梁钢筋及模板的绑扎及安装,经设计验收合格,同意浇筑;3#楼基础薄弱处已按设计要求开挖到位,上午9:00左右,设计代表及监理单位代表对基础薄弱处开挖后进行检查,经设计、监理单位代表确认,为确保土质不受雨水浸蚀,要求用C15砼进行换填,换填工程量由监理单位代表张工现场确认,10:00左右开始浇筑换填C15砼,至下午15:00左右完成浇筑,然后开始浇筑基础梁(C10),设计抽查时厚度为150mm.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
现场监理	李玲	总监签阅	范磊		

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月12日 星期 五	气候	晴、多云、雨、阴	气温	13℃-21℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		模板拆除、浇筑、内架搭设、局部验收			
施工机械动态:					
施工进度情况	1#楼今日继续地下室内架搭设,地下室墙体模板拆除已按设计要求安装到位,经我方检查合格;				
检查发现的问题	2#楼今日基础梁模板拆除、养护及浇筑;3#楼今日对起降部分进行浇筑,将承台及柱中、边成进行检查,12时我方及监理单位张工对已完成换填部位标高进行现场测量,将数据报监理单位,要求出示书面技术核定单。下午2#楼继续基础分部验收,经监理单位、设计单位、勘察单位、我方及建设单位验收合格,一致同意通过验收,同时				
处理措施、意见、结果	同意进入下道工序。同时监理单位到项目部调研,城投公司及中冶公司迎接检查。				
协调内容或其他					
现场监理	[Signature]		总监签阅	[Signature]	