

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月13日 星期六		气候	晴、多云、雨、阴	气温	12℃-18℃
监理单位动态:	1. 监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土方回填、内架搭设					
施工机械动态:						
施工进度情况	今日 1#楼继续地下层内架搭设; 2#楼进行了基础土方回填, 我方要求机械不得进入基础范围内回填, 而且回填主程中不得触碰砼结构中和拉纵筋, 要求施工方安排专人指挥; 3#楼继续板模检测; 1#楼地下室开始 顶梁板模板制作及安装, 我方要求木工及木工工列队长对梁及板面标高进行仔细复核, 不得有偏差					
检查发现的问题	任何错误。今日下午11:10左右, 县李书记、卢县长、招商局长、领导到本项目调研, 城投公司王海和、袁学海、高公司沈、梅、张工、我方楼总等, 中体公司徐经理, 陈副总迎接检查。					
处理措施、意见、结果	协调内容 或其他					
现场监理	曹伟		总监签阅		范志军	