

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月15日星期一	气候	晴、多云、雨、阴	气温	12℃-22℃
监理人员动态:	李永		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	沈玲、模板安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1#楼今日继续地下室梁板模板的制作和安装; 2#楼今日已基本完成地下室内架的搭设,开始地下室模板的制作和安装;				
检查发现的问题	1#楼下午开始14-20轴基础超深部位扩基础底板砼浇筑,同时对1#楼外架架体进行浇筑。 上午10:30召开监理例会,我方对工程进度、安全及报建资料、监理部等前期问题提出要求,吕安总临到席并发言,要求现场加强资料治理及管理力度,要保证主干道畅通状态。				
处理措施、意见、结果	注:3#楼超深基础长19.7m,宽12.6m,超挖土方约400方回填,基础基底标高共测4个点,为18.97m、18.5m、16.9m、15.5m。基础坑底标高16.9m、15.5m,破除渣土标高17.8m。				
协调内容或其他					
现场监理	李永		总监签阅	杨廷君	