

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月20日	星期	六	气候	晴、多云、雨、阴	气温	17℃-25℃
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				安装			
施工机械动态:							
施工进度情况	1#楼今日开始内架搭设; 2#楼今日进行一层梁板钢筋的制作和安装, 1#楼对梁板钢筋的锚固进行加固;						
检查发现的问题	3#楼目前对基础进行土方平整, 并进行基础底板绑扎; 1#楼一层梁板钢筋制作及安装, 1#楼现场发现存在以下问题:						
处理措施、意见、结果	① 27/R、28/R 柱梁板钢筋锚固长度设计为1.5laE, 现场发现部分锚固长度不足, 我方已要求施工单位加固处理; ② 部分柱梁板钢筋加密区长度不足15cm, 部分柱梁板钢筋加密区不足50cm; 上述问题我方已口头要求施工单位整改, 监理单位已						
协调内容或其他	无						
现场监理	1#楼		总监签阅		长		