

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月21日	星期	日	气候	晴、多云、雨、阴	气温	19℃-26℃
监理单位动态: 旁站、平行检查				材料进场、取样见证、合格情况: 2#楼砼梁钢筋代换与监理单位对基础梁钢筋进行了复核并签字			
施工方人员动态: 范磊							
施工机械动态:							
施工进度情况	1#楼今日继续二三层梁板内支撑架搭设, 我站巡视过程中发现: 水平支撑杆间距较大; 2#楼搭设架地坪, 范磊						
检查发现的问题	情况: 我站巡视人员范磊等已进行整改。2#楼已完成一层梁板钢筋和模板的翻样及安装, 范磊及监理单位施工, 水电监理单位共同验收合格, 同意浇筑; 3#楼已完成基础土方开挖, 且基础底板梁板模板已安装, 范围内桩已清理, 下午14:00监理单位督促基础施工, 经监理单位、地基单位、监理单位及代范磊共同验收, 其基础土方符合设计要求, 同意进行基础施工。1#楼12月21日2#楼开始浇筑地下底板梁板, 之后再浇筑3#楼基础梁板。1#楼基础土方开挖及支护方案经监理单位审核。						
处理措施、意见、结果	1#楼基础土方开挖及支护方案经监理单位审核。						
协调内容	或其他						
现场监理	1#楼			总监签阅		范磊	