

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月31日 星期 5	气候	晴、多云、雨、阴 ☒	气温	21℃ - 25℃
监理人员动态:	旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	机械领台人工30人				
施工机械动态:	机械运行正常无安全事故				
施工进度情况	1. 清和环国际一期项目. 施工管理人员18人, 打桩人员12人, 泥工10人, 钢筋工10人, 水电工12人, 木工4人, 小工5人, 吊装工人5人, 测量人员2人.				
检查发现的问题	2. 挖机2台, 推土机1台, 运土车5辆(后小轮), 打桩机4台, 吊车2台, 搅拌机2台, 振捣棒1台. 3. 今天地下室完成3根, 静压完成3根(600).				
处理措施、意见、结果	8#楼继续完成11根(600) 4#楼静压完成10根(600) 4. 西边4#, 6#, 8#土方回填(主要是淤泥换填) 铺碎石渣, 大概面积500m ² (考加单位, 监理单位, 监理单位, 施工单位) 5. 东边人行道路硬化约50m. 6. 进桩1率, 1000-95-AB, 240m.				
协调内容或其他	晚班: 12:30分, 继续打桩, 8#, 4#, 地下室.				
现场监理	付彦天		总监签阅	汪清	