

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 1 日 星期 6	气候	晴、多云、雨、阴	气温	24℃ - 26℃
监理人员动态: 廖强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 机械作业人员 2 名					
施工机械动态: 机械运行正常无安全事故					
施工进度部位	1. 清林国际二期项目 乙方 管理人员 19 人 泥工 10 人 水电工 10 人 架子工 3 人 木工 4 人 打桩人员 12 人 吊装工 5 人				
检查发现的问题	2. 推土机 1 台 装载机 1 台 运土车 10 辆 (含 8 辆) 挖机 3 台 水泵 3 台 搅拌机 2 台 吊车 2 台 3. 8# 楼 400 吨桩机打桩完成 12 根 4# 楼 400-95-A13				
处理措施、意见、结果	静压机完成 19 根 地下室 600-130-A13 静压机完成 17 根 4. 4# 楼 6# 楼场地在铺设砖渣 因地面较软 打桩机不能施 2 5. 静压机 400-95-A13 240m				
协调内容或其他	6. 1# 4# 6# 因下雨沉降导致不能桩基施 2 分层砖渣回填 晚上 20 时 22 分 22:10 分 继续打桩 4# 8# 楼 地下室				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	