

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 1 日 星期 6	气候	晴、多云、雨、阴	气温	24℃-26℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 津浦铁路国际一期项目. 乙方. 管理人员 19 人. 泥工 10 人. 水电工 10 人. 架子工 3 人. 木工 4 人. 打桩人员 12 人. 吊装工 5 人.				
检查发现的问题	2. 推土机 1 台. 装载机 1 台. 运土车 10 辆 (有 8 辆) 挖机 3 台. 水泵 3 台. 搅拌机 2 台. 吊车 2 台. 3. 8# 楼 400 吨桩机打桩完成 12 根. 4# 楼 400-95-A13				
处理措施、意见、结果	静压机完成 19 根. 地下室. 600-130-A13 静压机完成 17 根. 4. 4# 楼. 6# 楼 场地在铺垫石渣. 因地面较软打桩机不能施作. 5. 静压机 400-95-A13. 240 m				
协调内容或其他	6. 1#. 4#. 6# 因下雨沉降导致不能桩基施作. 分层铺垫石渣. 晚 22:00 左右. 22:10 分. 开始打桩. 4#. 8# 楼. 地下室.				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	