

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月2日 星期 10	气候	晴、多云、雨、阴	气温	23℃-30℃
监理人员动态: 廖维.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 机械班工人王方也2.					
施工机械动态: 机械运行正常无安全隐患					
施工进度情况	1. 樟林国际一期项目. 现场管理人员18人. 泥工10人 钢筋工8人. 水电工10人. 木工3人. 木工3人. 打桩 人员12人. 吊塔工5人.				
检查发现的问题	2. 挖机3台. 推土机1台. 卸料机1台. 晚上铺路渣车 8辆(后八轮). 搅拌机2台. 打桩机4台 (600 2台. 400 2台) 吊车3台.				
处理措施、意见、结果	3. 地下室600-130-A13 静压完成18根. 2#楼 400-95-A13 静压完成35根. 8#楼 400-95-A13. 锤击完成7根. 4. A13轴1-1 基坑支护打锚钉及喷浆. GF轴基坑 支护.				
协调内容或其他	5. 进桩2车. 400-95-A13. 208m. 600-130-A13. 115m. 加比加比2. 23:00. 凌晨. 2#楼. 地下室打桩机加班.				
现场监理	付应天		总监签阅	江清	