

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 6 月 3 日 星期 1	气候	晴、多云、雨、阴	气温	23℃-32℃
监理人员动态: 李强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 机械、机台人云云云云					
施工机械动态: 机械运行正常无安全事故					
施工进度情况	1. 翰林国际一期项目 施工管理人员 19 人 测量人员 2 人 钢筋工 10 人 泥工 10 人 水电工 12 人 木工 3 人 木工 4 人 打桩人员 12 人 吊装人员 5 人 喷浆人员 4 人				
检查发现的问题	2. 打桩机 4 台 (600 2 台 400 2 台) 挖机 3 台 推土机 1 台 装载机 1 台 水泵 3 台 搅拌机 2 台 吊车 4 台 3. 地下室 锤击完 5 根 600-130-A13 静压完 15 根 600-110-A13 2# 楼静压完 32 根 计 52 根				
处理措施、意见、结果	4. A13 段基坑支护在打锚杆 GA 段在下步起支护边 另 2# 4# 6# 8# 场地在部随查 5. 进桩 4 车 (400-95-A13 4 车) 2240m 240m (600-130-A13) 4 车 105m 100m 102m 100m				
协调内容或其他	晚上加班到 10 点 2# 楼地下室打桩机 10 台				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	