

# 监 理 日 志

工程名称:

|                     |                                                                                                                                              |       |                 |          |         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|---------|
| 日期                  | 2019 年 6 月 16 日 星期 2                                                                                                                         | 气候    | 晴、多云、雨、阴        | 气温       | 24℃-32℃ |
| 监理人员动态: 高 强         |                                                                                                                                              |       | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |         |
| 施工方人员动态: 机械配合人工等    |                                                                                                                                              |       |                 |          |         |
| 施工机械动态: 机械运行正常无安全隐患 |                                                                                                                                              |       |                 |          |         |
| 施工进度部位              | 1. 津浦铁路国际一期项目 施工管理人员 19 人 钢筋 20 人<br>打注浆孔 4 人 水电工 12 人 焊工 2 人 木工 3 人 吊装工 5 人 打桩人员 12 人                                                       |       |                 |          |         |
| 检查发现的问题             | 2. 挖机 3 台 打桩机 1 台 装载机 1 台 搅拌机 2 台<br>吊车 4 台 打桩机 4 台 (600 2 台 400 2 台) 静压 锤击<br>3. 地下室桩基 5 根 静压 6 根 2# 楼 静压 11 根<br>4# 楼 4 根 2# 塔吊 4 根 计 30 根 |       |                 |          |         |
| 处理措施、意见、结果          | 4. 静载检测(机械材料进场)<br>5. 进桩 8 车 400-95-A13 4 车 227m 240m 250m 130<br>600-130-A13 4 车 100m 100m 110m 110m                                        |       |                 |          |         |
| 协调内容或其他             | 晚上加班 主要是 4# 楼打桩机加班                                                                                                                           |       |                 |          |         |
| 现场监理                |                                                                                                                                              | 付 彦 天 |                 | 总监签阅 汪 清 |         |