

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 6 月 5 日 星期 3	气候	晴、多云、雨、阴 ☒	气温	25℃-32℃
监理人员动态: 高 强			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 机械队合人工30人					
施工机械动态: 机械进场在施工现场					
施工进度情况	1. 潇湘林国际一期项目 施工方 管理人员19人, 钢筋工10人, 泥工10人, 水电工12人, 架子工4人, 杂工4人, 吊装工5人, 打桩工12人, 测量放线2人.				
检查发现的问题	2. 打桩机4台(4002台, 6002台) 推土机1台, 装载机1台, 水泵3台, 搅拌机2台, 吊车4台. 3. 4#楼静压管桩26根(600-130-A13) 6#楼静压管桩				
处理措施、意见、结果	11根(600-130-A13) 地下车库桩基完成2根(600-130-A13) 总计39根. 4. 下午AB段、BC段、支护注浆孔验收. 5. 进桩 600-A13-130, 1条100m.				
协调内容或其他	晚上加班施工, 设备4台, 6#楼, 打桩机加班施工.				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	