

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月7日 星期5	气候	晴、多云、雨、阴	气温	20℃-30℃
监理人员动态: 廖红			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 机械队施工					
施工机械动态: 机械运行正常无安全隐患					
施工进度情况	1. 湖南国际一期项目, 管理人员19人, 钢筋工10人, 泥工10人, 架子工3人, 水电工12人, 木工4人, 打桩工5人, 牛桩工6人.				
检查发现的问题	2. 推土机1台, 装载机1台, 水泵3台, 搅拌机2台, 牛车4台, 打桩机4台(600台, 4002台) 注浆机1台, 注孔机1台.				
处理措施、意见、结果	3. 4#楼静压完成24根, 其它桩机休息(过节) 北边基坑支护出新桩注浆, 5楼2号桩检测.				
协调内容或其他	晚2点施工 10:30, 主要4#楼打桩机加班施工.				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	