

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月11日 星期 2	气候	晴、多云、雨、阴 ✓	气温	21℃-31℃
监理人员动态: 廖强.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 孙树强、何人、王、陈、王.					
施工机械动态: 桩机运行正常无安全隐患.					
施工进度部位	1. 潭东林国际一期项目 施工单位管理人员10人、泥水工10人、钢筋工10人、水电工12人、打桩工5人、木工4人、架子工3人、吊装人员5人、测量放线2人.				
检查发现的问题	2. 打桩机4台、(6002台、4001台) 挖机3台、吊车4台、推土机1台、装载机1台、搅拌机2台、压土车6辆(有人轮) 晚上加班打桩. 22:10.				
处理措施、意见、结果	3. 地下室完成1根. 1#楼完成3根. 8#楼完成3根. 6#楼完成7根. 共17根. 11#楼30#桩检测完成. 5#楼151#桩检测完成.				
协调内容或其他	4. 进桩 600-130-A13 2台. 110m, 101m.				
协调内容或其他	1. 县农来工地调研工作(县、地、施、管、理、公、司、参、与) 2. 设计院来工地图纸技术交底. 晚上加班打桩3#in.				
现场监理	付应天		总监签阅	汪清	