

建设监理工作月报

编号: 005

湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目

2019年07月26日至2019年08月25日

内容提要:

本月工程概况

本月工程形象进度

工程质量

工程安全与文明

工程计量与工程款支付

合同其它事项的处理情况

本月监理工作小结


监理单位: 江西省建新工程监理有限公司

总监理工程师:





监理工程师:



主送:

湖口县石钟投资开发有限公司、湖口县钟达建设
管理有限公司

建设单位	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	设计单位	广东省建筑设计研究院武汉分院
勘察单位	江西金浔有色工程技术有限公司	施工单位	中国一冶集团有限公司
本月工程概况	本月时间 31 个工作日，施工天数为 31 天。本月施工工期有点滞后，主要施工程序及安排不合理，影响了工程进度，本月完成的工程主要有： ① 湖口县瀚林国际限价(商品及安置) 项目，桩基检测 1#、2#、3#、5#、8#、9#、10#、11#已完成，剩下 4#、6#、7#楼未检测； ② 2#、5#、8#、9#楼地下室承台土方开挖完成；另 2#楼基础承台混凝土垫层浇筑完成； ③ 2#、3#、5#塔吊安装完成； ④ 2#、8#、9#楼桩基补桩完成； ⑤ 东侧材料场地及钢筋加工棚，木工加工棚搭设及安装完成； ⑥ 施工机械设备及工程材料（钢筋、防水、砖、砂、水泥）逐步进场； ⑦ 西侧临时围挡已拆除，硬质围挡在施工；		

本月工程形象进度

- 1.湖口县瀚林国际限价(商品及安置) 一期 项目 桩基检测完70%;
2. 2#、5#、8#、9#楼地下室承台土方开挖完成 100%; 另 2#楼基础承台混凝土垫层浇筑完成 100%; 基础承台砖胎模完成20%;
3. 2#、3#、5#塔吊安装完成 100%;
4. 2#、8#、9#楼桩基补桩完成 100% ;
5. 东侧材料场地及钢筋加工棚, 木工加工棚安装完成 80%;
6. 施工机械设备及工程材料逐步进场使用;
- 7、西侧硬质围挡完成 20%;

工 程 进 度		① 湖口县瀚林国际限价商品、(安置) 房桩基在检测, 2#、5#、8#、9#楼基础承台土方开挖完成, 2#楼基础承台垫层浇筑混凝土完成; ② 2#、5#、8#、9#基础承台砖胎模砌筑完成;
	实际进度	① 本月湖口县瀚林国际一期限价商品及(安置)房项目, 桩基检测完成 70%; ② 地下室基础承台土方开挖完成 20%; ③ 塔吊安装完成 40%; ④ 西侧围挡已完成 20%; 喷淋安装完成 50%; ⑤ 东侧茶水亭、休息室、吸烟区已完成; ⑥ 钢筋加工棚、木工加工棚完成 80%;
	对进度完成情况及采取措施效果的分析 1、本月实际工程进度与实际计划进度不相符。主要施工队伍未落实, 施工人员不足使工程进度滞后; 2、 机械设备未及时到场, 机械安装不到位等等原因;	

工 程 质 量	本月工程质量分析： 1、桩基工程施工全部完成，合格率 80%； 2、塔吊已安装 3 台，已检测合格； 3、地下室检验批合格符合设计要求；
	监理所采取的措施： 1、监理对进场材料，现场检查出厂产品合格证，现场验收，现场抽样，合格的才能使用； 2、对在施工的部位进行平行巡视，发现问题及时整改到位，对隐蔽工程进行旁站；
工 程 安 全	本月工程安全情况： 本月现场无安全事故发生。
	采取措施及效果： 1、监理要求施工单位对场地周边应全部硬围挡，有专职安全员现场监督，对不配戴好安全帽人员，要进行安全培训教育，在工地醒目地方要挂好安全标语及安全警示牌； 2、对现场施工人员上班进行打卡制度，不准非工作人员入内，施工人员进入工地应配戴安全帽； 3、塔吊进入施工场地，施工单位应有专职安全员管理，做到人证合一才能上岗作业；

工 程 计 量 与 工 程 款 支 付	工程量审核情况： 下月工作重点： ① 地下室基础承台土方开挖，砖胎模砌筑，防水施工，钢筋施工等； ② 建筑周边实施封闭围挡，材料加工区，周边挡水墙，排水沟应清理到位，不能有水泡在场地有影响工程质量； ③ 施工机械设备全部到场；
	工程款审批及月支付情况： 未发生
	工程款支付情况分析： 未发生
	本月采取的措施及效果： 1、本月工程桩基补桩，施工单位应及时联系设计单位尽快解决，并出具方案； 2、现在地下室基础承台土方要开挖，场地周边的水沟应清理连接到集水坑，然后把水排干，降水井也要进行排水，保持基础承台底木板干燥；

合同其它事项的处理情况	工程变更： 本月未有设计变更相关事项。
	工程延期： 未延期
	费用索赔： 未发生

本月 监理 工作 小结	本月 工作 小结	1. 本月桩基检测完成 70%; 2. 塔吊安装已完成 40%，召开工地例会 4 次，安全会议会 4 次， 下发通知单 2 份，月报 1 份; 3. 地下室基础承台土方开挖已完成 20%；周边围挡完成 90%， 4、桩基补桩完成 70%;
	下月 工作 重点	1. 下月地下室基础承台土方要开挖，混凝土垫层、砖胎模、防水、钢筋混凝土及塔吊安装要完成; 2. 把建筑工地扬尘治理工作落实到位，周边围挡落实到位，钢筋制作加工棚要安装到位; 3. 把基坑支护、挡土墙、排水沟、集水坑，降水井全部施工完成，把工程桩检测完成; 4 施工单位尽快把机械设备资料送监理项目部报审及备案，否则不准施工；违者以罚款处理; 5、请施工单位把以补桩的楼栋尽快和设计院联系，请设计院出具审核的图纸交施工单位执行施工;

建设监理工作月报

编号：004

湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目

2019年06月26日至2019年07月25日

内容提要：

本月工程概况

本月工程形象进度

工程质量

工程安全与文明

工程计量与工程款支付

合同其它事项的处理情况

本月监理工作小结

监理单位：江西省建新工程监理有限公司

总监理工程师：_____

监理工程师：_____

主送：

湖口县石钟投资开发有限公司、湖口县钟达建设
管理有限公司

建设单位	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	设计单位	广东省建筑设计研究院武汉分院
勘察单位	江西金浔有色工程技术有限公司	施工单位	中国一冶集团有限公司
本月工程概况	本工程于江西省湖口县,由江西省湖口县石钟投资开发有限公司开发建设,“湖口县瀚林国际一期限价商品及(安置)房”本次施工共有 11 栋楼,其中 1#楼为 6 层,建筑高度 28.2 米商业;2#—11#楼(住宅)2#楼,3#楼为 16 层,建筑高度 49.8 米,4#楼、5#楼为 18 层,建筑高度 54.9 米,6#、7#楼为 25 层,建筑高度 76.8 米,8#、9#楼为 17 层,建筑高度 52.8 米;10#、11#楼为 11 层,建筑高度 34.8 米;11 栋楼公用一个地下室。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑总面积约 124052.82 平方米。建筑用地面积为 38641.24 平方米,地下室面积为 30871.57 平方米,其中人防面积为 4646 平方米,总户数 706 户,其中商品房 460 户,安置 246 户,机动车停车位 854 个; 本月时间 30 个工作日,其中 4 天下雨,施工天数为 26 天。本月施工期有点滞后,影响了工程进度,本月完成的工程主要有: ① 湖口县瀚林国际限价(商品及安置)项目,1#楼至 11 楼、桩基工程已完成,正在复打 6#、11#楼及桩基检测; ② 设计图纸要求,6#楼桩长度未达到设计要求的应加桩处理,才能进行桩基检测;9#楼、5#楼、11#楼工程桩检测不合格,应		

本月工程形象进度

- 1.湖口县瀚林国际限价(商品及安置) 一期 项目 桩基工程已完成，进行对工程桩复打及检测；
2. 对 9#、5#、11#楼检测不合格的桩（设计院）进行处理；
3. 西侧基坑支护 7-7、6-6 在施工；
4. 主楼工程桩正在做静载检测及地下室群桩抗拔试验 ；
5. 东侧 PVC 围挡安装完成，钢筋加工棚在施工；
6. 施工机械设备逐步进场使用；

工 程 质 量	本月工程质量分析： 1、本月主要桩基工程施工，400mm、600mm，桩复完成 90%，等待桩基检测； 2、塔吊基础钢筋混凝土已完成，等待安装； 监理所采取的措施： 1、监理对进场材料，现场检查出厂产品合格证，现场验收，现场抽样，合格的才能使用； 2、对在施工的部位进行平行巡视，发现问题及时整改到位，对隐蔽工程进行旁站；
工 程 安 全	本月工程安全情况： 本月现场无安全事故发生。 采取措施及效果： 1、监理要求施工单位对场地周边应全部硬围挡，有专职安全员现场监督，对不配戴好安全帽人员，要进行安全培训教育，在工地醒目地方要挂好安全标语及安全警示牌； 2、对现场施工人员上班进行打卡制度，不准非工作人员入内，施工人员进入工地应配戴安全帽； 3、塔吊进入施工场地，施工单位应有专职安全员管理，做到人证合一才能上岗作业；

合同其它事项的处理情况	工程变更： 本月未有设计变更相关事项。
	工程延期： 未延期
	费用索赔： 未发生

建设监理工作月报

编号：003

湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目

2019 年 05 月 26 日至 2019 年 06 月 25 日

内容提要：

本月工程概况

本月工程形象进度

工程质量

工程安全与文明

工程计量与工程款支付

合同其它事项的处理情况

本月监理工作小结

监理单位：江西省建新工程监理有限公司

总监理工程师：



监理工程师：



主送：

湖口县石钟投资开发有限公司、湖口县钟达建设
管理有限公司

建设单位	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	设计单位	广东省建筑设计研究院武汉分院
勘察单位	江西金得有色工程技术有限公司	施工单位	中国一冶集团有限公司
本月工程概况	本工程于江西省湖口县,由江西省湖口县石钟投资开发有限公司开发建设,“湖口县瀚林国际一期限价商品及安置房”本次施工共有 11 栋楼,其中 1#楼为 6 层,建筑高度 28.2 米商业;2#—11#楼(住宅)2#楼,3#楼为 16 层,建筑高度 49.8 米,4#楼、5#楼为 18 层,建筑高度 54.9 米,6#、7#楼为 25 层,建筑高度 76.8 米,8#、9#楼为 17 层,建筑高度 52.8 米;10#、11#楼为 11 层,建筑高度 34.8 米;11 栋楼公用一个地下室。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑总面积约 124052.82 平方米。 本月时间 30 个工作日,其中 5 天下雨,施工天数为 25 天。本月施工期正常,近来雨水季节,雨量较多。但未影响施工进度,本月完成的工程主要有: ① 湖口县瀚林国际限价(商品及安置)项目 桩基工程,第一期项目,1#楼至 11 楼、桩基工程已完成,正在等待桩基检测; ② 设计图纸要求 1#楼至 11#楼基础工程桩应复打复压,才能桩基检测; ③ BC 段 2—2,CD 段 3—3 基坑支护正在施工;AG 段,7—7,GF 段 6—6,暂停施工,(主要西侧道路在施工)EF 段 5—5		

基坑未施工;

④ 10#、11#、5#、主楼桩,地下室群桩正在做静载检测;

⑤ 降水井、集水坑在施工;

⑥ 5#楼、55#桩、11#楼、133#桩检测不合格,经五方主体协调提出方案已报设计院审核;

本月工程形象进度

- 1.湖口县瀚林国际限价(商品及安置) 一期 项目 桩基工程，1#至 11#楼基础工程桩已完成；
2. 现在 1#至 11#楼工程桩按设计要求进行复打；
3. 生活区设施已到位，原材料，加工区场地平整已硬化，钢筋加工棚，木工加工棚正在安装；
4. 主楼工程桩正在做静载检测 ；
5. 基坑支护正在施工，集水坑，降水井在施工；

工 程 进 度		① 把湖口县瀚林国际限价商品、(安置) 房桩基工程要 100%完成; ② 把所有的临时设施, 周边的道路及围挡, 民工生活区, 都要完成;
	实际进度	① 本月湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目, 第一期 11 栋楼桩基工程已完成 100%: ② 桩基检测完成 20%: ③ 临时设施及生活区已完成 100%: ④ 建筑周边围挡已完成 70%: ⑤ 基坑支护已完成 60%: ⑥ 塔吊基础开挖已完成 30%:
	对进度完成情况及采取措施效果的分析 本月实际施工进度与实际计划进度相不大。主要是天气下雨, 机械施工存在困难, 但材料进场不及时, 等等原因, 所以影响工程进度滞后。	

工 程 质 量	本月工程质量分析： 1、本月主要桩基工程施工，400mm、600mm，桩，监理现场对打桩进行旁站监督； 2、对进场预制管桩现场检查出厂合格证及验收；， 监理所采取的措施： 1、监理对进场材料，现场验收，现场抽样，合格的才能使用，； 2、对隐蔽工程进行旁站，主要是桩基工程，监理现场控制桩的长度及桩的质量：
工 程 安 全	本月工程安全情况： 本月现场无安全事故发生。 采取措施及效果： 1、监理要求施工单位对桩基工程，开打的桩井应覆盖到位或拉好警戒线，场地周边应硬围挡，现场要有专职安全员值班，现场施工人员要戴好安全帽，对新来的工作人员要进行安全培训教育； 2、对现场施工人员上班打卡制度，不准非工作人员入内，现场施工人员不戴安全帽的应进行处罚。

工 程 计 量 与 工 程 款 支 付	工程量审核情况： 下月工作重点： ① 把基础工程桩复打复压完成，1#至 11#楼桩检测完成，地下室基础承台要开挖，塔吊基础钢筋混凝土要完成等； ② 建筑周边实施封闭围挡，材料场地要硬化，周边道路要硬化，钢筋加工棚，木工加工棚的安装；
	工程款审批及月支付情况： 未发生
	工程款支付情况分析： 未发生
	本月采取的措施及效果： 1、本月对工程有变的施工作业，施工单位应及时联系建设单位协调。 2、所有进场材料检查出厂合格证，现场验收，并有记录可查。

合同其它事项的处理情况	工程变更： 本月未有设计变更相关事项。
	工程延期： 未延期
	费用索赔： 未发生

本月 监理 工作 小结	本月 工作 小结	①本月工作桩基础施工及基坑支护工程，但桩基工程已全部完成，等待检测； ②本月桩基工程已完成工程 100%，基坑支护完成 60%，召开例会 4 次，下发通知单 1 份，月报 1 份。
	下月 工作 重点	1、下月桩基工程复打复压，(包括正施工楼号要 100%完成)；主楼抽桩检测要完成；10#、11#楼地下室基础承台土方要开挖，塔吊基础开挖及基础钢筋砼要完成； 2、建筑四周要全部封闭围挡，对深基坑周边要全部排沟排水，把周边的道路及材料堆放区要全部硬化到位，钢筋制作棚要安装到位，扬尘治理尽快完善； 3、把基坑支护、挡土墙、排水沟、集水坑全部施工完成，把所有主楼桩检测完成，把进场的材料进行抽样送检；

建设监理工作月报

编号：002

湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目

2019 年 04 月 26 日至 2019 年 05 月 25 日

内容提要：

本月工程概况

本月工程形象进度

工程质量

工程安全与文明

工程计量与工程款支付

合同其它事项的处理情况

本月监理工作小结

监理单位：江西省建新工程监理有限公司

总监理工程师：  

监理工程师： 

主送：

湖口县石钟投资开发有限公司、湖口县钟达建设
管理有限公司

建设单位	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	设计单位	广东省建筑设计研究院武汉分院
勘察单位	江西金浔有色工程技术有限公司	施工单位	中国一冶集团有限公司
本月工程概况	本工程于江西省湖口县,由江西省湖口县石钟投资开发有限公司开发建设,本次施工共有 11 栋楼,其中 1#楼为 6 层,建筑高度 32.4 米; 2#楼为 16 层,建筑高度 51.1 米, 3#楼为 16 层,建筑高度 49.6 米, 4#楼、5#楼为 18 层,建筑高度 53.7 米, 6#、7#楼为 25 层,建筑高度 76.5 米, 8#、9#楼为 17 层,建筑高度 52.5 米; 10#、11#楼为 11 层,建筑高度 34.5 米; 11 栋楼公用一个地下室。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑总面积约 124052 平方米。 本月时间 30 个工作日,其中 5 天下雨,施工天数为 25 天。本月施工期正常,近来雨水季节,雨量较多。但未影响施工进度,本月完成的工程主要有: ① 湖口县瀚林国际限价(商品及安置)项目 桩基工程,第一期项目, 11#楼、7#楼、9#楼、5#楼、10 楼、地下室基础打桩工程正在施工; ② 按设计图纸要求试桩、600mm 桩 SZ5、SZ4、SZ6 已完成; ③ 临时设施生活区用房正在安装,原材料,加工区场地及东边道路正在整平; ④ CD 段, DE 段边坡支护已完成, AB 段钢筋网在绑扎; AG 段,		

GF 段正在刷坡排沟;

⑤ 600 的工程桩静载检测已完成;

本月工程形象进度

1、湖口县瀚林国际限价(商品及安置) 项目 桩基工程，第一期项目，11#楼基础打桩工程已完成，7#楼基础打桩工程已完成，9#楼基础打桩工程已完成：

2、按设计图纸要求试桩、600mm 桩 SZ5、SZ4、SZ6 静载检测已完成基本符合设计要求：

3、临时设施生活区用房安装完成 80%，原材料，加工区场地未硬化；

4、 5#楼本月桩基工程完成 108 根，地下室完成 85 根：塔吊基础完成 14 根；

5、CD 段，DE 段边坡支护已完成，AB 段钢筋网在绑扎；AG 段，GF 段正在刷坡排沟；

工 程 进 度	计 划 进 度	① 把湖口县瀚林国际限价商品、(安置) 房桩基工程要 50%完成; ② 把所有的临时设施, 周边的道路及围挡, 民工生活区, 都要完成;
	实 际 进 度	① 本月湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目, 第一期 11 栋楼桩基工程已完成 30%: ② 600mm、静载检测已完成, 都符合设计要求: ③ 临时设施已完成 80%: ④ 扬尘治理基本上完成, 还有洗车凹槽未完成: ⑤ 基坑边坡支护已完成 40%:
	对进度完成情况及采取措施效果的分析 本月实际施工进度与实际计划进度相不大。主要是天气下雨, 施工场地积水, 机械难施工, 加上材料进场不及时, 所以影响工程进度慢。	

工 程 质 量	本月工程质量分析： 1、本月主要桩基工程施工，400mm、600mm 试桩，检测全部合格符合设计规范要求。 2、CD 段、DE 段边坡支护基本上符合规范要求；
	监理所采取的措施： 1、监理对进场材料，现场验收，现场抽样，合格的才能使用，有的材料应二次复验合格才能使用； 2、对隐蔽工程进行旁站，主要是桩基工程，监理现场控制桩的长度及桩的质量：
工 程 安 全	本月工程安全情况： 本月现场无安全事故发生。
	采取措施及效果： 监理要求施工单位对桩基工程，开打的桩井应覆盖到位或拉好警戒线，场地周边应硬围挡，现场要有专职安全员值班，不准非工作人员入内，现场施工人员要戴好安全帽，对新来的工作人员要进行安全培训教育；
工 程 计 量	工程量审核情况： 下月工作重点： ① 把桩基工程要全部完成； ② 场地周边实施全围挡，周边道路全部硬化；

与 工 程 款 支 付	工程款审批及月支付情况： 未发生
	工程款支付情况分析： 未发生
	本月采取的措施及效果： 本月对工程有变的施工作业，施工单位应及时联系建设单位协调。
合 同 其 它 事 项 的 处 理 情 况	工程变更： 本月未有设计变更相关事项。
	工程延期： 未延期
	费用索赔： 未发生

本月 监 理	本 月 工 作 小 结	①本月工作主要是桩基础施工及基坑周边边坡支护工程，但桩基工程未按周计划完成，7#楼、9#楼、11#楼已完成桩基工程，另 5#楼、地下室正在施工； ②本月桩基工程已完成总工程 30%，召开例会 4 次，下发通知单 5 份，(安全 2 份、工程进度及质量 3 份)，月报 1 份。
工 作 小 结	下 月 工 作 重 点	1、下月桩基工程要全部开打，(包括未开打的楼栋号全面要 100% 完成)； 2、建筑物四周要全部封闭围挡，对深基坑周边要全部排沟排水，把周边的道路及材料堆放区要全部硬化到位。 3、把各栋楼抽桩检测完善，把基础承台要全面开挖。

建设监理工作月报

编号：001

湖口县瀚林国际限价商品及安置房项目

2019年04月01日至2019年04月25日

内容提要：

本月工程概况

本月工程形象进度

工程质量

工程安全与文明


工程计量与工程款支付

合同其它事项的处理情况

本月监理工作小结

监理单位：江西省建新工程监理有限公司

总监理工程师：  

监理工程师： 

主送：

湖口县石钟投资开发有限公司、湖口县钟达建设
管理有限公司

建设单位	江西省湖口县石钟投资开发有限公司	设计单位	广东省建筑设计研究院武汉分院
勘察单位	江西金得有色工程技术有限公司	施工单位	中国一冶集团有限公司
本月工程概况	本工程于江西省湖口县,由江西省湖口县石钟投资开发有限公司开发建设,本次施工共有 11 栋楼,其中 1#楼为 6 层,建筑高度 32.4 米; 2#楼为 16 层,建筑高度 51.1 米, 3#楼为 16 层,建筑高度 49.6 米, 4#楼、5#楼为 18 层,建筑高度 53.7 米, 6#、7#楼为 25 层,建筑高度 76.5 米, 8#、9#楼为 17 层,建筑高度 52.5 米; 10#、11#楼为 11 层,建筑高度 34.5 米; 11 栋楼公用一个地下室。建筑结构形式为剪力墙结构,开挖总面积约 6835.87 平方米。 本月时间 25 个工作日,其中 4 天下雨,施工天数为 21 天。本月施工期较为滞后,近来雨水季节,雨量较多。但有影响施工进度,本月完成的工程主要有: ① 本月 1 日湖口县瀚林国际限价(商品及安置)房开工已来,第一期 11 栋楼基础场地土方开挖基本上完成: ② 设计院基础试桩图纸已出,打桩机械进场,基础预制管桩进场,试桩、400mm 桩,静载检测已完成了 SZ1、SZ2 号桩,都符合设计要求: ③ 临时设施基本到位; ④ 扬尘治理基本上完成:		

本月工程形象进度	① 本月 1 日湖口县瀚林国际限价商品及安置房开工以来, 第一期 11 栋楼基础场地土方开挖已完成 80%: ② 设计院基础试桩图纸已出, 打桩机械进场, 基础预制管桩进场, 试桩、400mm、已完成, 600mm 未完成, 静载检测 400mm 已完成 SZ1、SZ2 号桩, 符合设计要求: ③ 道路的硬化、周边围墙砌筑, 办公区的临时设施, 临时用电, 场地硬化、绿化及公共设施临时设施 70%: ④ 扬尘治理已完成了冲洗平台, 水池、围墙喷淋安装、雾炮机进场、PM 监测仪的安装已达到 90%: ⑤ 五牌一图未悬挂: 扬尘治理标牌未公示:
----------	--

工 程 质 量	本月工程质量分析： ①、本月主要是土方开挖及换填，打 400mm 试桩。
	监理所采取的措施： ①、监理对进场的机械设备进行检查及验收，不合格的不验收不准使用，应清理退场。 ② 对隐蔽工程进行旁站，对换置的土方进行督促，安全生产要以预防为主，针对有安全隐患问题及时整改到位。
工 程 安 全	本月工程安全情况： 本月现场无安全事故发生。
	采取措施及效果： 监理对施工单位，通过会议纪要，对文明施工，对有安全隐患的要及时整改，进入施工场地要戴好安全帽，对危险地段要有安全警示牌，对建筑物周边，要设置防护栏。对周边的卫生要及时清理干净，对施工人员要技术培训，对安全生产要进行安全教育

本月 监 理	本 月 工 作 小 结	①本月工作主要是在建设单位的支持下，和施工单位的配合，包括自身素质提高，对工程的质量，安全、进一步的加强管理，使本月的工程质量得到了控制。 ②本月建筑区或的土方开挖已完成，工程试桩 400mm、600mm、已完成，，召开例会 4 次，回复施工联系单 1 份，下发通知单 2 份，监理月报 1 份。
工 作 小 结	下 月 工 作 重 点	1、下月份现场监理对在建工程进行一次大排查，对工程质量要及时监督，对安全要时时刻刻提醒，对施工人员特别是特殊工种人员的培训，增强安全管理力度。 2、建筑四周要全部封闭围挡，对深基坑做好安全防护措施。施工单位要全面展开工作，争取在下月打完工程桩 60%以上。