

监 理 日 志

工程名称:

日期	2020年6月13日 星期 二		气候	晴、多云、雨、阴	气温	26℃
监理单位动态:	无异常。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2000管理。					
施工机械动态:	机械正常。					
施工进度情况	1#楼承台钢的制安、2#楼承台底板钢的制安 3#楼花板钢的制安 C30.1400-22.30.完成 4#楼花板钢的制安 5#楼花板钢的制安。 6 外架搭设					
检查发现的问题	1. 2#楼集水坑钢的制安与图纸不符。承台底筋长度偏短。部分板面间距偏大。 2. 3#楼吊钩预埋件未套外套。					
处理措施、意见、结果	1. 以上存在的问题，现场要求施工单位整改到位。					
协调内容或其他	王利奇值班 浇筑砼. 22.30.					
现场监理	[Signature]		总监签阅	[Signature]		