

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	湖口县公益林管护中心“四化”造林项目							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县公益林管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推动我县森林质量提升,增加森林的生态功能,助推乡村振兴战略,改善生态环境,维持生态平衡.			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“四化”造林面积	824 亩	824 亩	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10
			验收合格率	是	是	10	9	
		时效指标	按期完成	是	是	10	10	
			成本指标	专项经费预算	50 万	50 万	10	10
		效益指标	经济效益指标	居民日常休憩	满足	满足	10	8
	社会效益指标			提高森林蓄积	提升	提升	10	9
	生态效益指标		城区绿化覆盖率	提升	提升	10	8	
			可持续影响指标	森林质量	提升	提升	10	8
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	满足	满足	10	9
	总分					100	91	

“四化”造林项目绩效自评报告

(2022 年度)

一、单位自评工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，2022 年“四化”造林项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照时间节点完成栽植苗木，该项目建设在长江南岸岸线，通过美化、彩化建设，能提升森林质量和森林的自然美，打造了长江的“最美岸线，美丽乡村和森林城市”品牌，同时项目区建设能增强森林涵养水源，保持水土功能，增强森林负氧离子含量，提高空气质量、净化、美化环境，让人民群众充分享受优越的生态环境，确保森林生态系统平衡的能力。总投资估算合理；该项目具有较好的社会、生态、环境和经济效益，提高居民生活品质，以及推进城市化进程方面具有非常积极的促进和推动作用。

二、综合评价结论

依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 91 分，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目资金预算 50 万元，本年度执行 50 万元。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我中心高度重视项目的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

公开情况：本绩效自评报告将向县财政局报送，拟公开于湖口县人民政府林业局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。