

工程设计质量检查报告

工程名称 湖口县中医院康复大楼建设项目

设计单位 中建鸿腾建设集团有限公司 (公章)



说 明

- 1.本表由设计单位填写。
- 2.本表要求字迹清楚，用钢笔或墨笔填写，或用计算机打印。
- 3.建设单位申请竣工验收备案时需提供本表。
- 4.本表一式三份，两份竣工验收时交建设单位，一份留存。



工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目			设计单位	中建鸿腾建设集团有限公司		
施工图完成日期	2018.12			设计资质	甲级		
施工图审查单位	江西省赣建施工图设计审查中心			施工图审查编号	GJ-A-190308XF		
建筑面积	17966.84 m ²	高度	43.7m	结构类型	框架	层数	地下一层/地上十一层
工程设计概况： 本工程为湖口县中医医院康复大楼建设工程,位于九江市湖口县。采用框架结构 11 层（地上十一层、地下一层），建筑面积 17966.84 m²，建筑占地面积 1500m²。建筑总高度 43.30m，结构使用年限：50 年，建筑结构安全等级为：一 类，地基基础设计等级为丙级。建筑耐火等级：一 级，抗震设防烈度：6 度、建筑设防类别为乙类；场地类别：II 类，基础为预应力管桩 PHC-AB500mm(125)-38，单桩竖向承载力特征值 1850KPa，压桩及进入持力层深度以压力值控制为主（压力值应小于 4200KN）。柱下预应力管桩基础。-0.500 以上室内采用规格 B06 级，强度 3.5mpa 加砌块，Mb5 专用砂浆。-0.500 以上外墙采用 MU10（200mm）烧结多孔砖，以 m5.0 混合砂浆。砼强度：基础垫层为 C20，构造柱、外立面线脚为 C25，柱墙砼强度等级 负一层、一至五层为 C45、六至八层为 C40、九至十一层为 C35。板厚 11~12cm、梁板砼强度等级 C30。							
工程设计项目相关责任人： 项目负责人：李敬文 建筑：李敬文 结构：何建章 电气：陈冰雁 给排水、暖通：刘子龙、徐丽							
施工图审查结论意见： 达到建设部《建设设计文件编制深度的规定》和有关规定的要求，施工图按规定规范出图章和签章，无损害公众利益，符合审查要求。							
施工图审查要求整改内容及落实情况： 符合国家《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）及国家和本省的各种建筑工程设计规范、标准的要求。							

图纸会审、设计交底情况（时间、内容、意见）：

单位：湖口县中医医院；中建鸿腾建设集团有限公司；江西建工第三建筑有限责任公司；景德镇市环中建设监理有限公司

内容：具体内容见图纸会审记录

对图纸进行会审，并要求施工单位按要求施工。

参加人员：柯阳春、屈新云、王新阳、王清华、谢勇、于龙昕、张细火、杨腾辉、肖波、胡长征、廖焕照

地基处理、桩基验收、地基验槽签证情况（时间、内容、意见）：

地基验槽：2019年7月2日 验收意见：符合设计要求

桩基验收：2019年7月26日 验收意见：符合设计要求

参加人员：柯阳春、屈新云、王清华、王新阳、谢勇、于龙昕、张细火、张小桃、肖波、梁晓英、李敬文

基础验收、主体验收签证情况（时间、内容、意见）：

基础验收：2019年9月25日 验收意见：符合设计要求

主体验收：2020年5月28日 验收意见：符合设计要求

参加人员：柯阳春、屈新云、王清华、王新阳、谢勇、于龙昕、张细火、胡长征、肖波、梁晓英、李敬文

质量事故（问题）处理签证情况（时间、内容、意见）：

无

参加人员：

设计变更的主要内容及签证情况（可另加附页）：

详见设计变更单

参加人员：

工程初验、竣工验收签证情况（时间、内容、意见）：

初验时间：2021 年 6 月 15 日

内容： 施工合同约定的所有内容与设计图纸上所有内容。

意见：符合设计要求

参加人员：柯阳春、屈新云、王清华、王新阳、谢勇、于龙昕、夏冬贵、胡长征、肖波、梁晓英、李敬文

设计质量检查意见：

经检查，本工程设计质量符合设计及规范要求，为合格工程。

项目设计负责人（签字）：

报告编写人（签字）：

设计单位负责人（签字）：



日期（公章）：2021.7.29

